



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI QUATTORDIO

SERVIZIO TECNICO

COPIA



**MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA;
COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA;
INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI**

Determinazione n. 50 del 18.05.2023

Oggetto: D.M. 30.01.2020 E D.M. 11.11.2020. COMPLETAMENTO OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL MARCIAPIEDE SULLA SP 10 PADANA OVEST. CUP: J77H21000280001 - CIG: 8881852024 - CIG: Z633274960 PRESA ATTO APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI FINALI E PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DALL'IMPRESA C.E.A.M. DI CASALE MONFERRATO (AL) E DEI SEVIZI TECNICI PROFESSIONALI ESPLETATI DAL GEOM. ROBERTO DI MAGGIO DI ALESSANDRIA (AL).

L'anno **duemilaventitre** il giorno **diciotto** del mese **maggio**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Geom. GIOVANNI BATTISTA MONTI, nell'esercizio delle proprie funzioni,

VISTI i provvedimenti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Quattordio e i Decreti Sindacali n° 4/2019 e n° 6/2022, relativi all'attribuzione al sottoscritto Geom. MONTI Giovanni Battista di competenze e poteri gestionali nella materia oggetto del presente provvedimento, riconducibili alle competenze del Responsabile del servizio di manutenzione del Patrimonio;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione G.C. nr. 56/2021 del 06.09.2021 con la quale si approvava il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto per i quali è stato determinato un importo di € 73.482,89 a base d'asta, di cui oneri relativi alla sicurezza per € 2.939,32;

- la Determinazione UT nr. 88/2021 del 06.09.2021 con la quale si avviava la procedura per l'individuazione e l'affidamento diretto delle opere di "Completamento delle opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del marciapiede adiacente la SP 10 Padana Ovest" ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.L. 76 del 16.07.2020 – Misure Urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale – disciplinato in via sostitutiva dall'art. 51 della Legge nr. 108 del 29.07.2021;
- la Determinazione UT n. 91 del 10.09.2021 con la quale si affidava in via definitiva ed efficace l'appalto relativo alle opere in oggetto a favore dell'impresa C.E.A.M. CONSORZIO ARTIGIANI EDILI AFFINI MONFERRINO con sede legale in Casale Monferrato (AL) per l'importo di aggiudicazione pari a 72.777,45 oltre IVA di legge in ragione del 22%, in ragione del ribasso offerte in sede di gara pari all'1,00% e, pertanto, per l'importo complessivo di € 88.788,49 IVA di Legge inclusa;

VISTO il contratto d'appalto Rep. 483 sottoscritto in data 19.11.2021 e registrato, in via telematica, sul portale dell'Agenzia delle Entrate di Alessandria in data 19.11.2022 – Serie 1T, n. 13185 – per l'importo contrattuale pari a € 72.777,45 e, quindi, per l'importo complessivo IVA inclusa di € 88.788,49=;

CONSIDERATO che:

- con verbale in data 11.10.2021 sono stati consegnati in via d'urgenza, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della L. 120/2020 dell'11.09.2020, i lavori di "Completamento delle opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del marciapiede adiacente la SP 10 Padana Ovest" fissando, come termine massimo di realizzazione dell'opera, 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi dalla data di consegna e pertanto da ultimarsi entro il giorno 25.11.2021;
- con verbale di sospensione nr. 1 in data 13.10.2021 la D.L. provvedeva all'interruzione delle lavorazioni a causa di eventi causati da forze maggiori che non consentivano la corretta prosecuzione delle opere;
- con successivo verbale di ripresa nr. 1 da parte della D.L., redatto in data 15.02.2023, si è data disposizione all'impresa esecutrice di riprendere le lavorazioni a seguito del cessare delle condizioni sfavorevoli che impedivano la prosecuzione delle opere fissando, come nuovo termine utile per l'ultimazione dei lavori, per il giorno 31.03.2023;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 31.03.2023 e quindi entro il termine indicato dalla D.L.;
- le lavorazioni sono state svolte in conformità delle norme contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla direzione lavori, condotta dal Geom. Roberto DI MAGGIO di Alessandria (AL);
- durante l'esecuzione delle opere non sono state concesse proroghe;

VISTA la Determinazione UT nr. 173/2022 del 31.12.2022 con la quale si è provveduto ad approvare la variante relativa alle opere di "Completamento delle opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del marciapiede adiacente la SP 10 Padana Ovest" per un nuovo importo contrattuale dei lavori pari ad € 85.514,40 sulla base delle variazioni di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i. e la revisione prezzi prevista dall'art. 26 del D.L. nr. 50/2022,

approvando contestualmente il nuovo quadro economico delle opere per un importo complessivo pari a € 117.000,00;

CONSIDERATO che con la succitata Determinazione UT nr. 88/2021 del 06.09.2021 veniva contestualmente nominato il Geom. Andrea Buzio quale Responsabile Unico del Procedimento in riferimento alle Linee Guida n.3 dell'ANAC, approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n.1096 del 26 ottobre 2016, di attuazione del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., recanti "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

RICHIAMATA la Determinazione UT nr. 45-RUP/2023 dell'11.05.2023 con la quale il R.U.P. – Geom. Andrea BUZIO – ha provveduto all'approvazione degli elaborati afferenti alla contabilità finale delle opere di "Completamento delle opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del marciapiede adiacente la SP 10 Padana Ovest" a tutto il 31.03.2023 ed il relativo Certificato di Regolare Esecuzione, sempre emesso in data 31.03.2023, per l'importo netto pari ad € 85.510,88 (compresi oneri della sicurezza pari ad € 1.696,18) oltre I.V.A. di legge oltre I.V.A. di legge al netto del ricalcolo di cui all'art. 26 del D.L. nr. 50/2022 e del ribasso di gara esposto dall'impresa affidataria pari al 1,00%, e di seguito elencati, da riconoscersi all'impresa esecutrice;

DATO ATTO che con il summenzionato provvedimento si è provveduto contestualmente ad approvare le prestazioni professionali espletate dal Geom. Roberto DI MAGGIO, libero professionista con studio in Alessandria (AL), in attuazione degli affidamenti avvenuti con Determinazione UT nr. 74/2021 dell'08.06.2021 e Determinazione UT nr. 13 del 02.03.2023;

DATO ATTO che:

- i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla direzione lavori;
- le prestazioni tecniche professionali sono state espletate correttamente dal professionista incaricato;

RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione degli importi approvati con la summenzionata Determinazione UT nr. 45-RUP/2023 dell'11.05.2023;

VISTE:

- la fattura elettronica n. FPA 9/23 del 12.05.2023 pervenuta in data 13.05.2023 – Prot. nr. 2566 – da parte della Ditta C.E.A.M. CONSORZIO ARTIGIANI EDILI AFFINI MONFERRINO con sede legale in Casale Monferrato (AL), esposta per l'importo netto di € 85.510,88 oltre IVA al 22%, ovvero, pari ad € 104.323,27 compresa IVA;
- la fattura elettronica n. 10/2022 del 18.05.2023 pervenuta in data 18.05.2023 – Prot. nr. 2665 – da parte del Geom. Roberto DI MAGGIO, libero professionista con studio in Alessandria (AL), esposta per l'importo netto di € 7.492,50 oltre oneri previdenziali (5%) esclusa IVA in regime forfettario, ovvero, pari ad € 7.869,13 compresi oneri e marca da bollo (€ 2,00) esclusa IVA;
- la fattura elettronica n. 11/PA del 18.05.2023 pervenuta in data 19.05.2023 – Prot. nr. 2680 – da parte del Geom. Roberto DI MAGGIO, libero professionista con

studio in Alessandria (AL), esposta per l'importo netto di € 2.000,00 oltre oneri previdenziali (5%) esclusa IVA in regime forfettario, ovvero, pari ad € 2.100,00 compresi oneri esclusa IVA;

VISTA la documentazione attestante la regolarità contributiva in capo all'impresa esecutrice come da certificato di regolarità contributiva (DURC) acquisito con Prot. INPS_34939636D rilasciato in data 02.03.2023 e valido fino al 30.06.2023;

ATTESO che la posizione contributiva del Geom. Roberto DI MAGGIO risulta regolare, così come attestato dalla cassa previdenziale di appartenenza con la dichiarazione Prot. n. 818709M1205231230526570 del 12.05.2023 con scadenza fissata per il 09.09.2023;

CONSIDERATO che la suindicata fattura elettronica n. 10/2022 del 18.05.2023 – Prot. nr. 2665 – emessa dal Geom. Roberto DI MAGGIO esposta nell'importo pari ad € 7.869,13 risulta essere superiore all'impegno di spesa nr. 2021/266/2021/1 pari ad € 7.867,13 inizialmente assunto con Determinazione UT nr. 74/2021 dell'08.06.2021;

RILEVATA pertanto la necessità di integrare il suddetto impegno riconoscendo al suindicato professionista l'importo di € 2,00 quale assolvimento dell'imposta di bollo sulla fatturazione elettronica come da normativa vigente;

PRESO ATTO del provvedimento di approvazione sopraccitato emesso dal R.U.P. – Determinazione UT nr. 45-RUP/2023, con il quale si accertava un'economia di spesa pari ad € 582,89 del quadro economico conclusivo dell'opera rispetto al quadro economico di progetto approvato, inizialmente, con la Deliberazione G.C. nr. 56/2021 del 06.09.2021 e, successivamente, variato e riapprovato con Determinazione UT nr. 173/2022 del 31.12.2022;

CONSIDERATO che a seguito dell'integrazione da apportarsi sopra descritta viene ridefinita l'economia di spesa pari ad € 580,89 del quadro economico a consuntivo dell'opera;

PRECISATO la spesa trova copertura sugli interventi nr. 20433 e nr. 20432 del bilancio pluriennale di previsione 2023-2025 approvato con Deliberazione C.C. n. 41 del 28.12.2022 e s.m.i.;

DATO ATTO che il finanziamento dell'opera avverrà per € 100.000,00 a valere sui finanziamenti concessi rispettivamente con D.M. del 30.01.2022 e D.M. dell'11.11.2020, in attuazione dell'art. 1, comma 29 -bis, della Legge n. 160 del 2019, inserito dall'art. 47, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» e, per l'importo di € 17.000,00, con fondi propri di bilancio;

ATTESO che il sopraccitato contributo è confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) – approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 – nella Linea progettuale M2C4 – investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni”.

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici);

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali - T.U.E.L.);
- lo Statuto Comunale e il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- i Decreti Sindacali n. 4/2019 e n. 6/2022, di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;
- l'articolo 147 bis del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 5, c. 1, lett. c) del Regolamento Europeo 679/2016 che dispone il principio di minimizzazione dei dati trattati;
- l'art. 26, c.4, del D.Lgs. 33/2013 che esclude dall'obbligo di pubblicazione i dati delle persone.

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa riportato in calce dal Responsabile del Servizio;

ACQUISITI e riportati in calce il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse che costituiscono parte essenziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che con la Determinazione UT nr. 45-RUP/2023 dell'11.05.2023 il R.U.P. – Geom. Andrea BUZIO – in attuazione al conferimento avvenuto con la Determinazione UT nr. 88/2021 del 06.09.2021, ha provveduto all'approvazione degli atti relativi alla contabilità finale e del certificato di regolare delle opere di *“Completamento delle opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del marciapiede adiacente la SP 10 Padana Ovest”* nonché all'approvazione dei servizi tecnici professionali espletati dal professionista incaricato;
3. di procedere alla liquidazione delle opere a favore della Ditta C.E.A.M. CONSORZIO ARTIGIANI EDILI AFFINI MONFERRINO con sede legale in Casale Monferrato (AL), per l'importo netto di € 85.510,88 oltre IVA al 22%, ovvero, pari ad € 104.323,27 compresa IVA, come da fattura elettronica n. FPA 9/23 del 12.05.2023 pervenuta in data 13.05.2023 – Prot. nr. 2566;
4. di procedere alla liquidazione dei servizi tecnici espletati a favore del progettista/D.L. Geom. Roberto DI MAGGIO, libero professionista con studio in Alessandria (AL), netto di € 7.492,50 oltre oneri previdenziali (5%) esclusa IVA in regime forfettario, ovvero, pari ad € 7.867,13 compresi oneri esclusa IVA, come da fattura elettronica n. 10/2022 del 18.05.2023 pervenuta in data 18.05.2023 – Prot. nr. 2665 – quale saldo delle prestazioni affidate con Determinazione UT nr. 74/2021 dell'08.06.2021;
5. di procedere alla liquidazione dei servizi tecnici espletati a favore del progettista/D.L. Geom. Roberto DI MAGGIO, libero professionista con studio in Alessandria (AL), netto di € 2.000,00 oltre oneri previdenziali (5%) esclusa IVA in regime forfettario, ovvero, pari ad € 7.867,13 compresi oneri esclusa IVA, come da fattura elettronica n. 11/PA del 18.05.2023 pervenuta in data 19.05.2023 – Prot. nr. 2680 – quale saldo delle prestazioni affidate con Determinazione UT nr. 13 del 02.03.2023;

6. di integrare l'impegno di spesa nr. 2021/266/2021/1 assunto con Determinazione UT nr. 74/2021 dell'08.06.2021 a favore del Geom. Roberto DI MAGGIO per l'importo di € 2,00 quale assolvimento dell'imposta di bollo sulla fattura elettronica emessa n. 10/2022 del 18.05.2023 mediante assunzione di nuovo impegno nr. 2023/213/2023/1 sull'intervento nr. 20433;
7. di attestare la regolarità contributiva in capo all'impresa esecutrice come da certificato di regolarità contributiva (DURC) acquisito con Prot. nr. INPS_34939636D rilasciato in data 02.03.2023 e valido fino al 30.06.2023;
8. di attestare la regolarità contributiva in capo al professionista incaricato come da certificato contributivo rilasciato dalla cassa previdenziale di appartenenza con la dichiarazione Prot. n. 818709M1205231230526570 del 12.05.2023 con scadenza fissata per il 09.09.2023;
9. di accertare che il nuovo importo relativo all'economia di spesa pari ad € 580,89 rispetto al quadro economico a consuntivo approvato con la Determinazione UT nr. 45-RUP/2023 dell'11.05.2023;
10. di liquidare l'importo relativo al fondo incentivante di cui all'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la somma pari all'80% del fondo di cui al comma 3 dell'art. 113 suddetto ossia € 1.206,64 secondo le modalità di ripartizione indicate all'art. 12 del "Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche" approvato con Deliberazione di C.C. nr. 33 del 27.11.2020;
11. di destinare all'apposito fondo di cui all'art. 113, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la somma pari al 20% del fondo di cui al comma 1 dell'art. 113 suddetto per l'importo complessivo di € 301,66;
12. di dichiarare che è stata accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 42, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
13. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. n.10.08.2018, n.101 e dal Regolamento UE 2016/679, nonché della trasparenza come disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
14. di dare atto che, ai fini della pubblicità legale, il provvedimento destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali non necessari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Monti Giovanni Battista

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART.147 BIS TUEL

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA del presente atto.
Quattordio, 18.05.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Firmato Giovanni Battista Monti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
AI SENSI DEGLI ARTT. 147 bis e 151, C.4, T.U.E.L.

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità CONTABILE del presente atto e si appone visto di regolarità contabile e si effettua attestazione della copertura finanziaria in relazione agli impegni nr. 2021/558/2021/5 – nr. 2022/559/2023/2 – nr. 2021/324/2021/2 – nr. 2021/324/2021/3 – nr. 2022/559/2023/3 – nr. 2023/69/2023/1 e nr. 2023/213/2023/1 assunti sull'intervento nr. 20433 del corrente bilancio di previsione.

Quattordio, 23.05.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ferrari Alberto

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì 23.05.2023

IL MESSO COMUNALE
F.to Acuto Mario

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 23.05.2023

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Giovanni Battista Monti